



Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «ИВТ»
Косунов А.О.

**Дефектный акт
по ремонту архивного помещения
в административном здании, находящегося по адресу:
г.Алматы, ул.Богенбай батыра 168/42**

Председатель комиссии: Перменев Ю.Г. – Заместитель генерального директора по обеспечению бизнеса

Члены комиссии:

Управляющий директор – Руководитель Центра «ПКР» - Сембеков А.Ж.;

Начальник АХО - Сатыбалдиев Ж.Н.;

Ведущий менеджер СОТиТБ – Толымбеков Е.А.;

Ведущий менеджер ОЗИИД – Нестерева В.М.;






**Ведущий специалист Центра «Проектно – конструкторские работы» –
Рыспанбетов Е.Ж.**

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии, осмотрев техническое состояние помещений для архива, расположенное на 1 этажа административного здания ТОО «Институт высоких технологий», составили настоящий акт на проведение ремонтных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Архив				
Демонтажные работы				
1	Демонтаж дверного блока (деревянный)	м2	5,67	
2	Демонтаж перегородок из гипсокартона, толщ. 120 мм	м2	65	
3	Пробивка проема под дверь в кирпичной стене	м3	0,525	
Отделочные работы				
1	Устройство перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2	48,1	
2	Закладка проема в кирпичной стене	м3	0,4	
3	Устройство перемычки из уголка 63x5	п/м	6,4	
		кг	30,78	
4	Установка металлической двери 2,1x1	шт	1	
5	Установка дверного блока (деревянный) 2,1x0,9	шт	1	4 этаж
6	Оштукатуривание цементно-известковым раствором кирпичных перегородок	м2	94,7	

7	Левкас перегородок сухими гипсовыми смесями	м2	94,7	
8	Окраска стен и перегородок водоэмульсионной краской	м2	240	
1	2	3	4	5
9	Устройство подвесного потолка в местах демонтированных перегородок	м2	7,2	
10	Замена покрытия из линолеума	м2	60,8	
11	Установка плинтуса их ПВХ	м2	33,3	
12	Перенос светильников	шт	2	
13	Установка кабельного канала 100x60мм	м	12	
14	Установка решетки для окон	шт/кг	2/108,8	
15	Монтаж выключателей	шт	3	
16	Монтаж розеток	шт	6	
17	Монтаж ответвительной коробки	шт	2	
18	Прокладка провод ВВГ 2x2,5	м	100	
19	Установка табло «ВЫХОД»	шт	1	
20	Устройство проема в гипсокартонной перегородке	м2	1,89	
21	Установка дверного блока 2,1x0,9	шт.	1	4 этаж

Председатель комиссии:  Перменев Ю.Г.

- Члены комиссии: 1.  Сембеков А.Ж.
 2.  Сатыбалдиев Ж.Н.
 3.  Толымбеков Е.А.
 4.  Нестерева В.М.
 5.  Рыспанбетов Е.Ж.